



Comune di Giugliano in Campania

MIM - PNRR - M4C1 - CONTRIBUTI IN FAVORE DI
ENTI LOCALI PER LADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO E PER INTERVENTI
URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI
PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO
DM 21/11/2025 N. 229

ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO

**Scuola Media
Don Vitale**
via Signorelle a Patria

GIUGLIANO IN CAMPANIA

CUP: G58H25001990001

PROGETTO ESECUTIVO
MAGGIO 2026

RTP

CAPOGRUPPO-MANDATARIA



scia
architettura
ingegneria
NAPOLI

L.R. arch. Rosa BUONANNO

MANDANTI

GREGORINI
ingegneria

CONSULENTI

ing. Vincenzo GUIDA

ing. Davide CACCIAPUOTI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Rosa DELLA VOLPE

SICUREZZA

elaborato:

Cronoprogramma
dei lavori

nome file:

SDV_Es_Sic.Cr

revisione:

Sic.Cr

CRONOPROGRAMMA GANTT LAVORI

Adeguamento antincendio Scuola Media Don Vitale - Via Signorelle a Patria

Durata complessiva: 90 giorni naturali consecutivi

MACROCATEGORIA	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
Apprestamento cantiere	■								
Opere preliminari e rimozioni	■	■							
Distribuzione elettrici e speciali		■	■	■					
Rete idranti		■	■	■	■				
Rivelazione incendi			■	■	■				
Sistema EVAC				■	■	■	■		
Illuminazione emergenza					■	■	■		
Distribuzioni secondarie e cablaggi					■	■	■		
Misure passive antincendio						■	■	■	
Collaudi e verifiche								■	■
Pulizia e sgombero cantiere									■

Nota tecnica DL: Le lavorazioni sono state organizzate con sovrapposizioni compatibili al fine di garantire il rispetto del termine contrattuale di 90 giorni naturali consecutivi, ottimizzando le interferenze tra opere impiantistiche, antincendio e misure passive.